

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 101

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Ubicación fuga de gas: FUGA DE GAS EN RED INTERIOR

Variación de 20 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad NO cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	150.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	- Ventilación inferior indirecta da a recinto sin ventilaciones - Ventilacion superior no descarga directamente al exterior

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MV SB7		13	95.00	-3.00
COCINA	Cocina Americana	A	SINDELEN	CFI 6700		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Rojo (Rechazado)	NO APLICA	Rojo (Rechazado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 102

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	400.00	400.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB 7		12.3	180.00	-2.00
COCINA	Cocina Americana	A	SINDELEN			8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 103

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	79.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	diva		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 104

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
---------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 105

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	3200.00	0.00	3.00	- Recinto sin ventilacion inferior
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	- Ventilación inferior indirecta da a recinto sin ventilaciones - Ventilacion superior no descarga directamente al exterior

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
arranque	Logia	A						
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	52.00	-2.00
arranque	Cocina Americana	A						
cocina	Cocina Americana	A	mabe	nv		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
arranque	Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico)
calefont	Artefacto conectado a cilindro de gas licuado (Def.Critico)
calefont	Artefacto conectado a manguera plastica (Def.Critico)
calefont	Artefacto sin llave de paso (Def.Critico)
arranque	Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico)
cocina	Artefacto conectado a cilindro de gas licuado (Def.Critico)
cocina	Artefacto conectado a manguera plastica (Def.Critico)
cocina	Artefacto sin llave de paso (Def.Critico)

V.- OBSERVACIONES GENERALES

Departamento utiliza cilindro de gas 15 KG

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Rojo (Rechazado)	NO APLICA	Rojo (Rechazado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 106

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	beyond 10		17	210.00	-3.00
arranque	Logia	A						
cocina	Cocina Americana	A	sindelen			11.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
calefont	Artefacto sin perilla de control
calefont	Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico)
calefont	Artefacto conectado a cilindro de gas licuado (Def.Critico)
arranque	Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico)
arranque	Cañerías mal afianzadas

V.- OBSERVACIONES GENERALES

MANTIENE DEFECTOS 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Rojo (Rechazado)	NO APLICA	Rojo (Rechazado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 107

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	92.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	755b		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
calefont	Artefacto mal afianzado

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 108

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID			12.3	26.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	SINDELEN	950		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 201

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MV SB 7		12.3	24.00	-4.00
COCINA	Cocina Americana	A	WHIRLPOOL			16		
ARRANQUE	Cocina Americana	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
COCINA	Artefacto conectado a cilindro de gas licuado (Def.Critico)
COCINA	Artefacto conectado a manguera plastica (Def.Critico)
COCINA	Artefacto sin llave de paso (Def.Critico)
ARRANQUE	Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico)

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Rojo (Rechazado)	NO APLICA	Rojo (Rechazado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 202

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	23.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	U.trotter			7.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 203

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	50.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	785xf		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 204

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
---------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 205

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00		0.00	3.00	- Recinto sin ventilaciones
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	2.00	- Ventilación inferior indirecta da a recinto sin ventilaciones - Ventilacion superior no descarga directamente al exterior

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	70.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	sindelen			10.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

MANTIENE DEFECTOS 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 206

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	junkers	W7		12.6	34.00	-5.00
cocina	Cocina	A	mademsa	m220		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 207

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVB7		12.3	203.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	MADEMSA			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 208

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		11	146.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	sindelen			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 301

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	3.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	46.00	-1.00
cocina	Cocina Americana	A	sindelen	nova avanti 9500		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 302

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	50.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	mabe	nv		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 303

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	50.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	midea	S.Procook		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 304

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	62.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	teka			8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 305

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	BF	Rheem	dts tfis 10		19		
cocina	Cocina Americana	A	sindelen	9350		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 306

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MV SB7		12.3	120.00	-3.00
COCINA	Cocina Americana	A	WHIRLPOOL			11.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 307

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	BF	splendid	mvg tñ 7		12		
cocina	Cocina Americana	A	fensa	F 56 dax		14		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 308

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		14	69.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	MADEMSA			7.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 401

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	150.00	15000.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	3.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		12.3	172.00	-3.00
COCINA	Cocina Americana	A	MADEMSA	M520T		11.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 402

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		13	105.00	-2.00
COCINA	Cocina Americana	A	SINDELEN			08		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 403

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		12.3	180.00	-4.00
COCINA	Cocina Americana	A	FENSA			11.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 404

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	junkers	W7		12	30.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	785xf		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 405

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.4	180.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	sindeelen	9400		10.6		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 406

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		12.3	206.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	MADEMSA			7.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 407

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	JUNKERS	W 7KB		14	22.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	MADEMSA			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 408

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	BF	SPLENDID	MVG TFI 10		17.6		
COCINA	Cocina Americana	A	MADEMSA	MCE 435		7.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 501

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
---------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 502

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00		
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	FENSA	MC 550		12		
COCINA	Cocina Americana	A				8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
CALEFONT	Prueba de combustión pendiente
CALEFONT	Artefacto no enciende

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 503

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00		
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00		

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB 8		14	110.00	-3.00
COCINA	Cocina Americana	A	BEKO			06		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 504

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00		

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB 7		13	75.00	-3.00
ARRANQUE	Cocina Americana	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 505

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00		

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	62.00	-2.00
arranque	Cocina Americana	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 506

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3		
cocina	Cocina Americana	A	sindelen	7400s		10	68.00	-3.00

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 507

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MV SB7		12.3	180.00	-3.00
COCINA	Cocina Americana	A	SINDELEN			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803047

Departamento N°: 508

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-F, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
---------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.